

**दिनांक 16.07.2012 को आयोजित केबल टेलीविजन नेटवर्क में डिजिटल संबोधनीय प्रणाली पर कार्यबल की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त**

उद्योग द्वारा डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के केबल टेलीविजन नेटवर्क के डिजिटल अंतरण के संबंध में की गई प्रगति को निर्धारित करने के लिए एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतरण चार महानगरों के संबंध में पहले चरण में 31.10.2012 की निर्धारित तारीख को सामान्य तौर पर होती है, उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए कार्यबल की 13वीं बैठक, अपर सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 16.07.2012 को आयोजित की गई थी।

2. भागीदारों की सूची संलग्न है।

3. सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष ने उद्योग पणधारियों पर एक ओर प्रसारकों एवं एम एस ओ के बीच और दूसरी ओर एम एस ओ तथा एल सी आई के बीच शीघ्र अंतःसंबद्ध करार को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि चैनलों के मूल्यों के संबंध में तसबीर और मासिक अंशदान स्पष्ट हो सके तथा उपभोक्ता मामले में अभिज्ञात निर्णय लेने की स्थिति में हो। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सेट टॉप बॉक्सों को लगाने की गति को एक ऐसे तरीके में पूरा किया जाना चाहिए कि पूर्ण अधिष्ठापन को 30.09.2012 तक समाप्त किया जाना चाहिए ताकि अंतिम माह को किसी तकनीकी अथवा प्रारंभिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जा सके जिससे प्रणाली का स्थिरीकरण 31.10.2012 तक हो सके।

4. इसके बाद संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने सेट टॉप बॉक्सों के संस्थापन के संबंध में अब तक की गई प्रगति पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतीकरण के मुख्य बिंदु निम्नानुसार थे :-

- (i) सेट टॉप बॉक्सों के साप्ताहिक संस्थापन की गति, जुलाई, 2012 के पहले सप्ताह में 29.06.2012 को समाप्त सप्ताह में 1,38,919 से पर्याप्त रूप से कम होकर 06.07.2012 को समाप्त सप्ताह में 66.942 हो गई है। यह अवमंतीकरण विश्वास को प्रेरित नहीं करता।
- (ii) सेट टॉप बॉक्सों के संस्थापन की योजना डिजिकेबल के अलावा सभी राष्ट्रीय स्तर के एम एस ओ से प्राप्त हुए हैं। स्वतंत्र एम एस ओ के ब्यौरे अंतिम तारीख समाप्त हो जाने के बावजूद अभी भी प्रतीक्षित हैं। दोषी स्वतंत्र एम एस ओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

- (iii) राष्ट्रीय स्तर के एम एस ओ द्वारा दिए गए एस टी बी के संस्थापन की योजना से पता चलता है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक संस्थापन की गति काफी धीमी रही है और पिछले सप्ताहों में अचानक पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। बैठक में यह उल्लेख किया गया था कि सेट टॉप बॉक्सों के अधिष्ठापन का इस तरह समापन, पिछले सप्ताहों के दौरान भारी संस्थापन पर संचालन न तो उपयुक्त है, न ही व्यवहार्य है। कार्य विस्तारण समान रूप से पूरा किया जाना चाहिए ताकि अंतिम सप्ताहों के दौरान कोई अतिरिक्त एवं असंभव दबाव न पड़े। इसलिए एम एस ओ को संशोधित सी डी प्लान पेश करने की सलाह दी गई है।
- (iv) जन जागरूक कार्यक्रम पर सब गुप स्थापित किया गया है, जिसे जन जागरूकता के लिए एक प्रभावी योजना के निर्धारण पर विचार करने के लिए 12.07.2012 को गठित किया गया। इसी समय, रेडियो जिंगल्स पहले से ए आई आर पर एयर में हैं और टीवी स्पॉट्स भी दूरदर्शन पर एयरिंग के लिए तैयार किए जा रहे हैं।

5. इसके बाद, अंतःसंबद्ध करारों को शीघ्र पूरा करने की जरूरत पर चर्चाएं आयोजित की गई थीं। ए एस ने उल्लेख किया कि चूंकि इसमें वार्ताओं के दौर व्यवस्थापन को स्थापित करने में एक गतिरोध था और कोई भी उद्योग पणधारी आगे आने की पहल नहीं कर रहा था, मंत्रालय ने एम एस ओ और प्रसारकों से 20.07.2012 तक करार निष्पन्न करने के लिए 9 जुलाई, 2012 से 20 जुलाई, 2012 तक खुले मंच तरीके में एक साथ आने को कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतःसंबद्ध करारों को अंतिम रूप देने में कोई भी विलंब निर्धारित तारीख को डी ए एस के क्रियान्वयन के हित में नहीं होगा, क्योंकि विलंब मासिक अंशदान के पैकेज को अनिश्चित बनाएगा तथा उपभोक्ता द्विविधा में होगा जो अंततः एस टी बी के समायोजित सीडिंग पर उनके फैसले पर गतिरोध पैदा करेगा। इसलिए, उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि इन करारों को तत्काल अंतिम रूप दिया जाए।

6. डी टी एच आपरेटर के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि टी आर ए आई विनियमन में एक खंड होना चाहिए कि यदि प्रसारक और एम एस ओ निर्धारित तारीख के भीतर अपने करार को पूरा करने में सक्षम न हों, तब एक मॉडल अंतःसंबद्ध करार स्वतः ही अनुप्रयोज्य होना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि यह सी ए एस के क्रियान्वयन के समय अपनाई गई एक प्रक्रिया भी थी। इस बात का समर्थन आई बी एफ के प्रतिनिधि द्वारा भी किया गया था।

7. सी ई ए एम ए के प्रतिनिधि ने बताया कि वे उन सेट टॉप बॉक्सों की आपूर्ति में सक्षम होने की एक सहज स्थिति में हैं जिनके लिए उन्होंने आर्डर प्राप्त किए हैं और वे चरण-2 के संबंध में मांग हेतु सेट टॉप बॉक्सों की आपूर्ति की स्थिति में भी होंगे।
8. एम एस ओ गठबंधन के प्रतिनिधि ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के एम एस ओ मंत्रालय को डाटा की अपेक्षित सीडिंग उपलब्ध कराएंगे और सीडिंग प्लान को भी फिर से तैयार करेगा; जैसा कि मंत्रालय द्वारा सुझाव दिया गया है ताकि अंतिम सप्ताहों के दौरान कोई बैक-लोडिंग न हो।
9. सी ओ एफ आई के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि इसमें कुछेक क्षेत्र हैं, जो डिजिटल फीड के कार्य क्षेत्र के भीतर सम्मिलित नहीं हैं और इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए कि संपूर्ण भौगोलिक विस्तार को डिजिटल फीड द्वारा शामिल किया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मंत्रालय प्रत्येक एम एस ओ से एल सी ओ के ब्यौरे एवं सूची प्राप्त कर सकता है ताकि संपूर्ण तसवीर मंत्रालय के पास हो।
10. ए एस एवं जे एस द्वारा उल्लेख किया गया था कि इन दो मामलों की जांच की जा रही है और क्षेत्रों के डिजिटल मानचित्रण को डिजिटल फीड द्वारा किसी क्षेत्र को असम्मिलित छोड़ने से बचने के लिए एम एस ओ से मांग की गई है।
11. सी ओ एफ आई के प्रतिनिधि ने भी उल्लेख किया कि कई एस टी बी में एक तकनीकी समस्या थी, जिसके कारण सेट टॉप बॉक्स लटके पड़े हैं, इस तरह, समय रहते इसे ठीक करने की जरूरत थी। ए एस ने उल्लेख किया कि यह निश्चित रूप से ऐसे मामलों को हल करने की दशा में था कि एम ओ एस को 31.10.2012 से पहले कम से कम एक माह में एस टी डी के संस्थापन की प्रक्रिया को पूरा करने की सलाह दी गई है ताकि ऐसी तकनीकी खामियों को समय पर दूर किया जा सके।
12. एन बी एस के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि चूंकि टी आर ए आई विनियमन एक गैर-विभेदी आधार पर टीवी सिग्नल की उपलब्धता की व्यवस्था देता है, निःशुल्क वाहन के मुद्दे पर भी जनता के बीच एक समान आधार पर प्रसारकों एवं एम एस ओ के बीच विचार किया जाना होगा।
13. इसके बाद बैठक को अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त किया गया।